



## Prefeitura Municipal de Diorama

NOVOS IDEAIS PARA DIORAMA

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: ESTRUTURA DE CABEÇAS E PONTE COMPLETA

END: CÓRREGO BARRIGUDA , ZONA RURAL

COMPRIMENTO = 6,00 M

set/21

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	PESO %	VALOR DOS SERVIÇOS						
			MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		COM B.D.I (R\$)
			SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,9294%	11,29%	11,29%	1,41%	12,70%	3,23%	15,93%	39.462,13
2	FUNDAÇÃO	22,4966%	11,25%	11,25%	11,25%	22,50%	0,00%	22,50%	55.731,14
3	ESTRUTURA DAS CABEÇAS E VIGAS	51,7177%	19,15%	19,15%	19,15%	38,30%	13,42%	51,72%	128.120,79
4	ADMINISTRAÇÃO	9,8563%	2,80%	2,80%	2,80%	5,60%	4,26%	9,86%	24.417,14
	<b>TOTAL</b>								<b>R\$247.731,21</b>
	TOTAL (%)	100,00%	44,49%	44,49%	34,61%	79,10%	20,90%	100,00%	
	PARCELA TOTAL (R\$)		110.211,43	110.211,43	85.735,58	195.947,01	51.784,20	247.731,21	

EDUARDO HENRIQUE PASCOAL MARQUEZ

ENG. CIVIL CREA GO 6581/D